

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	831.456,57	% Período:	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.352,73	% Período:	5,58%	18,91%	10,06%	26,47%	10,59%	11,32%	17,06%		
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.718,46	% Período:	100,00%								
1.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	20.890,87	% Período:	100,00%								
1.4.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	15.736,00	% Período:	78,13%				21,87%				
1.5.	COBERTURA	245.446,21	% Período:		81,07%	32,50%			6,44%			
1.6.	ESQUADRIAS	73.896,96	% Período:				100,00%					
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	186.230,93	% Período:			100,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	47.144,65	% Período:				100,00%					
1.9.	REDE DE COMPUTADOR (INTERNET)	33.352,37	% Período:				100,00%					
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.370,99	% Período:				100,00%					
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.171,71	% Período:				100,00%					
1.12.	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS	6.622,93	% Período:				100,00%					
1.13.	PINTURAS	66.492,38	% Período:						100,00%			
1.14.	ACABAMENTOS	61.326,72	% Período:							100,00%		
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	756,90	% Período:								100,00%	
1.16.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.945,76	% Período:	5,58%	18,91%	10,06%	26,47%	10,59%	11,32%	17,06%		
2.		-	% Período:									
3.		-	% Período:									
4.		-	% Período:									
5.		-	% Período:									
6.		-	% Período:									
Total:				R\$ 831.456,57								

Período	Repassar:		Contabilidade:		Outros:		Acumulado:
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
Repassar:	45,943.80	5,58%	156.603,08	18,91%	82.798,38	10,06%	26,47%
Contabilidade:	488,07		1.653,01		879,58		217.768,97
Outros:							2.313,41
Investimento:	46.431,87		157.256,09		83.677,97		220.092,37
Repassar:	24,30%		34,56%		61,03%		71,62%
Contabilidade:	45,943.80	5,58%	201.546,88	24,30%	284.345,26	34,56%	502.114,23
Outros:	488,07		2.141,08		3.020,66		5.334,07
Investimento:	46.431,87		203.687,96		287.365,93		507.448,30
							595.511,31
							689.613,66
							831.456,57



Local: CACHOEIRINHA - TO

Assinado de forma digital por
BRUNO CARREIRO
 SANTOS:0160379
 8145

Responsável Técnico
 Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
 CREMCAU: 201065/D-TO
 ART/RRT: TO2023045438

terça-feira, 14 de novembro de 2023
 Data

PM/3.0.4