

Relação de Obras



Prefeitura Municipal de Cachoeirinha - TO

CNPJ: 25.064.064/0001-87

Rua 21 de Abril, 1525 - Centro

Cachoeirinha - TO

RELATORIO DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto da obra	Empresa responsável	Situação atual	Data de início	Data de conclusão	Percentual concluído	Valor
REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA AVENIDA DAS PALMEIRAS - SETOR BELA VISTA	-	Concluída	31/01/2023	09/02/2023	100,00%	R\$ 40.186,43
REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE AVENIDA CONEGO JOÃO LIMA	-	Concluída	04/11/2022	04/03/2023	100,00%	R\$ 328.777,44
REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS RUA 21 DE ABRIL	-	Concluída	16/12/2022	16/02/2023	100,00%	R\$ 53.622,16
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA CACHOEIRINHA- TO	-	Concluída	16/01/2019	31/12/2019	100,00%	R\$ 251.263,53
RECUPERAÇÃO (TAPA-BURACO) EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	-	Concluída	04/05/2020	31/08/2020	100,00%	R\$ 122.156,87

Objeto da obra	Empresa responsável	Situação atual	Data de início	Data de conclusão	Percentual concluído	Valor
BAIRRO BELA VISTA E REBOJO						
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE CACHOEIRINHA-TO	-	Suspensa	01/06/2021	31/07/2022	52,94%	R\$ 372.342,88
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - TO AV. CONEGO JOÃO LIMA, ESQ AV. 21 DE ABRIL, CENTRO	-	Em andamento	14/05/2024	31/12/2024	24,75%	R\$ 271.404,22
2° ESTAPA DE PAVIMENTAÇÃO LOT. ADÃO BARBOSA DA SILVA E RUAS LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA E RUAS DO CENTRO	-	Em andamento	18/04/2024	18/12/2024	20,25%	R\$ 3.197.838,75
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DE CACHOEIRINHA-TO AVENIDA DAS PALMEIRAS - PROXIMO ACESSO DA BR 230	-	Em andamento	27/05/2024	25/09/2024	24,75%	R\$ 266.455,69
REPARO DE MEIO-FIO, LIMPEZ DE VIAS E DRENAGEM SUPERFICIAL ZONA URBANA - CACHOEIRINHA-TO	-	Concluída	10/04/2020	10/06/2020	100,00%	R\$ 50.232,06
PAVIMENTAÇÃO COM TSD, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS TRAVESSA 15 DE NOVENBRO/ RUA 1/ AV. CONEGO JOÃO LIMA/ RUA SÃO JOÃO	-	Concluída	10/12/2019	09/03/2020	100,00%	R\$ 312.296,78

Objeto da obra	Empresa responsável	Situação atual	Data de início	Data de conclusão	Percentual concluído	Valor
REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA UBS - JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO RUA DA BANDEIRA - UBS JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO	-	Concluída	17/11/2021	16/01/2022	100,00%	R\$ 124.541,75
ORÇAMENTO E PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA CACHOEIRINHA- TO	-	Concluída	02/06/2022	03/01/2023	100,00%	R\$ 296.411,81
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ AVENIDA DAS PALMEIRAS- BELA VISTA	-	Concluída	01/03/2023	01/03/2023	100,00%	R\$ 538.658,00